

Назив наручиоца: Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Врста наручиоца: Јавно предузеће – Локална самоуправа

Редни број набавке: ЈНОП:03/2018

Деловодни број одлуке: 3081/18

Датум: 02.11.2018.

Адреса: Краља Александра Првог 63, Обреновац

Интернет страница наручиоца: www.jpzss.org.rs

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), в.д. директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, у отвореном поступку јавне набавке - Изградња Природњачког дома у Арборетуму (ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова, 45000000 – Грађевински радови) доноси:

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Мења се Уговор о јавној набавци радова Изградња Природњачког дома у Арборетуму, дел.бр. 801/18 од 23.03.2018.године (број код Наручиоца) закључен са извођачем радова Уна брвнаре 1 доо, ул. Аугуста Цесарца 50б из Руме, у члану 6. Уговора који се односи на рок извођења радова.

Првобитни рок извођења радова је био 3 (три) месеца од дана увођења у посао, односно до 03.11.2018.године.

Измењени рок извођења радова ће бити до 20.11.2018.године.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Дана 23.03.2018.године, Предузеће је закључило уговор са извођачем радова Уна брвнаре 1 доо, ул. Аугуста Цесарца 50б из Руме за радове на Изградњи Природњачког дома у Арборетуму. Извођач је, у складу са чланом 6. Уговора, био у обавези да уговорене радове заврши у року од 3 (три) месеца од дана увођења у посао. Наручилац је Извођача увео у посао 03.08.2018.године, што је констатовано грађевинским дневником. Сходно наведеном, Извођач је био у обавези да уговорене радове заврши до 03.11.2018.године.

Извођач се дана 30.10.2018. године, у складу са чланом 11.Уговора, обратио Наручиоцу са захтевом за продужење уговореног рока за извођење радова, дел.бр.3040/18, до 20.11.2018. године.

Надзорни орган Наручиоца је дана 01.11.2018. године, дао сагласност под дел.бр. 3069/18, да је захтев Извођача за продужење рока благовремен и оправдан. Надзорни орган је као разлоге оправданости продужетка рока навео да су наступиле неповољне временске околности (доста кишних дана и дана у којима због расквашавања и сушења постељице нису могли да се неометано изводе радови на изradi темеља, подне плоче, изолације подне плоче и самом зидању). Надзорни орган је из напред наведених разлога, предложио Наручиоцу да се рок извођења радова продужи до 20.11.2018.године.

Наручилац се сагласио да се рок за извођење радова продужи до 20.11.2018. године.

С обзиром на претходно наведено донета је Одлука као у диспозитиву.

Прилог: Извод из члана 11.Уговора у коме се налази основ за измену Уговора.

Члан 11.

У складу са чланом 115.став 2. ЗЈН, рок за извршење уговорних обавеза из члана 6. овог Уговора може бити продужен из следећих објективних разлога:

- *изузетно лоши климатски услови, неубичајени за годишње доба и за место на коме се радови изводе, а који онемогућавају извођење радова.*

ЈП ЗЖС, Обреновац
В.д. директора

Светозар Андрић